

CONTROLE DE EXECUÇÃO TIRANTES - PAREDE SUL - VCA PENHA

TIRANTES	Perfuração	TIRANTE - DATAS DE INJEÇÃO			Fck (Mpa) - 2ª Fase p/ protensão	PROTENSÃO	Carga de Trabalho aplicada	STATUS DO TIRANTE	TIRANTES	Perfuração	TIRANTE - DATAS DE INJEÇÃO			Fck (Mpa) - 2ª Fase p/ protensão	PROTENSÃO	Carga de Trabalho aplicada	STATUS DO TIRANTE
	Data	BAINHA	1ª FASE	2ª FASE						Data	BAINHA	1ª FASE	2ª FASE				
TE-062	05/05/2023	05/05/2023	09/05/2023	10/05/2023	56,7	15/05/2023	1,2	EXECUTADO	TF-062	12/05/2023	12/05/2023	13/05/2023	15/05/2023	46,6	18/05/2023	1,2	EXECUTADO
TE-063	05/05/2023	05/05/2023	09/05/2023	10/05/2023	56,7	15/05/2023	1,2	EXECUTADO	TF-063	12/05/2023	12/05/2023	13/05/2023	15/05/2023	46,6	18/05/2023	1,2	EXECUTADO
TE-064	04/05/2023	04/05/2023	05/05/2023	08/05/2023	36,7	15/05/2023	1,2	EXECUTADO	TF-064	12/05/2023	12/05/2023	13/05/2023	15/05/2023	46,6	18/05/2023	1,2	EXECUTADO
TE-065	04/05/2023	04/05/2023	05/05/2023	08/05/2023	36,7	16/05/2023	1,2	EXECUTADO	TF-065	10/05/2023	11/05/2023	12/05/2023	13/05/2023	50,8	18/05/2023	1,2	EXECUTADO
TE-066	04/05/2023	04/05/2023	05/05/2023	08/05/2023	36,7	16/05/2023	1,2	EXECUTADO	TF-066	10/05/2023	10/05/2023	11/05/2023	12/05/2023	50,8	17/05/2023	1,2	EXECUTADO
TE-067	04/05/2023	04/05/2023	05/05/2023	08/05/2023	36,7	16/05/2023	1,2	EXECUTADO	TF-067	10/05/2023	10/05/2023	12/05/2023	13/05/2023	50,8	17/05/2023	1,2	EXECUTADO
TE-068	04/05/2023	04/05/2023	05/05/2023	08/05/2023	36,7	16/05/2023	1,50	EXECUTADO	TF-068	10/05/2023	10/05/2023	12/05/2023	13/05/2023	50,8	17/05/2023	1,2	EXECUTADO

