

TIRANTES - ESTAÇÃO PENHA

Condição ideal para protensão dos tirantes (Todas as fases com resultados favoráveis) - Fck ≥ 25MPa

Relatório	Data da moldagem	Descrição no relatório	Resistências (MPa)									
			1 dia	2 dias	3 dias	4 dias	5 dias	6 dias	7 dias	9 dias	28 dias	
RT.0370	04/04/2023	Injeção das bainhas dos tirantes TD.021 e TD.022; 2ª fase dos tirantes TE.034 e TE.035	----	----	50,70	----	----	----	54,70	----	64,90	
RT.0371	05/04/2023	Injeção das bainhas dos tirantes TD.018, TD.019 e TD.020; 1ª fase dos tirantes TD.021 e TD.022	----	----	41,80	----	----	----	43,40	----	53,80	
RT.0372	06/04/2023	Injeção da bainha do tirante TD.017; 1ª fase dos tirantes TD.018, TD.019 e TD.020; 2ª fase dos tirantes TD.021 e TD.022	----	----	39,80	----	----	----	43,90	----	53,90	
RT.0373	10/04/2023	Injeção da 1ª fase do tirante TD.017; 2ª fase dos tirantes TD.018, TD.019 e TD.020	----	----	36,90	----	----	----	44,70	----	52,30	
RT.0374	11/04/2023	Injeção da 2ª fase do tirante TD.017	----	----	39,30	----	----	----	46,00	----	53,50	
RT.0375	12/04/2023	Injeção da bainha do tirante TD.209	----	----	39,30	----	----	----	45,30	----	51,60	
RT.0376	13/04/2023	Injeção da bainha do tirante TD.211	----	----	55,20	----	----	----	57,90	----	69,10	
RT.0377	15/04/2023	Injeção das bainhas dos tirantes TD.210, TD.212 e TD.213	----	----	29,60	----	----	----	----	38,40	42,50	
RT.0378	18/04/2023	Injeção das bainhas dos tirantes TE.033, TD.214 e TD.215; 1ª fase dos tirantes TD.209, TD.210, TD.212 e TD.213	----	----	----	----	----	53,00	54,80	----	62,40	
RT.0379	19/04/2023	Injeção da 1ª fase dos tirantes TD.211, TD.214 e TD.215; Bainha dos tirantes TE.026, TE.027, TE.028, TE.029, TE.030 e TE.032	----	----	----	----	49,70	----	50,30	----	67,00	
RT.0380	19/04/2023	Injeção da 2ª fase dos tirantes TD.209, TD.210, TD.212 e TD.213	----	----	----	----	45,50	----	47,10	----	61,60	
RT.0398	16/05/2023	Injeção das bainhas dos tirantes TE.019, TE.020, TE.021 e TE.022; 1ª fase dos tirantes TD.181, TD.182 e TD.183; 2ª fase dos tirantes TD.184, TD.185 e TD.186	11,40	30,20	35,80	----	----	----	----	----	54,50	
RT.0399	17/05/2023	Injeção da 1ª fase dos tirantes TE.019, TE.020, TE.021 e TE.022; 2ª fase dos tirantes TD.181, TD.182 e TD.183	19,20	32,20	44,30	----	----	----	----	----	59,10	
RT.0400	17/05/2023	Injeção das bainhas dos tirantes TE.011, TE.012, TE.013, TE.014, TE.015, TE.016, TE.017 e TE.018	9,10	25,80	37,40	----	----	----	----	----	49,50	
RT.0401	18/05/2023	Injeção das bainhas dos tirantes TE.006, TE.007, TE.008, TE.009 e TE.010; 1ª fase do tirante TE.018; 2ª fase dos tirantes TE.020 e TE.021	4,10	24,90	35,40	----	----	----	----	----	AR	